

正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市政府 函

328009

桃園市觀音區二聖路140號

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號

承辦人：邱濬泰

電話：03-3322101分機5307

傳真：03-3368506

電子信箱：088011@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市觀音區廣福(第五單元)
自辦市地重劃區重劃會

發文日期：中華民國115年8月17日

發文字號：府地重字第1150232186號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴會申請「桃園市觀音區廣福（第五單元）自辦市地重劃區重劃工程」展延工期一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴會115年8月6日廣福自重字第1150806002號函。
- 二、查旨揭工程原訂於116年2月9日竣工，因受福山路封路施工受阻調整工序後延至116年8月8日竣工，經提案於115年7月23日第13次理、監事會議決議通過在案，符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第14條規定程序，旨案本府同意備查。
- 三、請貴會督促施工廠商按展期後修訂之施工預定進度表辦理，並於提送每月進度報表時說明當月之分項工程與預定進度差異，倘有落後情形應說明改善措施。
- 四、有關本重劃工程之竣工日期展延，應於會員大會時向會員說明辦理進度及於貴會架設之網站公告，並請修正工程告示牌及相關指示牌週知當地居民。

正本：桃園市觀音區廣福(第五單元)自辦市地重劃區重劃會

副本：

市長張善政